

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาชุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง	(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
รวม	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๒.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	(๑) แผนงานการศึกษา	๑๐	๑๕.๑๕	๔,๔๓๘,๓๐๐.๐๐	๑๕.๐๕	กองการศึกษา
รวม	๑	๑	๑๐	๑๕.๑๕	๔,๔๓๘,๓๐๐.๐๐	๑๕.๐๕	๑ กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	๓.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด	(๑) แผนงานการเกษตร	๑	๑.๕๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗	สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๑	๑.๕๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗	๑ สำนัก
๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๓.๐๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑๙	กองสวัสดิการฯ
	๔.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔.๕๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๔	กองสวัสดิการฯ
รวม	๒	๒	๕	๗.๕๘	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๕๓	๑ กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๕.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายการป้องกันโรค การใช้อย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์	(๑) แผนงานสาธารณสุข	๓	๔.๕๕	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๑.๔๑	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑	๒	๓	๔.๕๕	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๑.๔๑	๑ กอง
๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖.๑ กลยุทธ์ด้านส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๐	๓๐.๓๐	๒๒,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๗.๕๙	กองช่าง
รวม	๑	๒	๒๐	๓๐.๓๐	๒๒,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๗.๕๙	๑ กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	๗.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว	(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๖.๐๖	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๒.๗๘	กองการศึกษา
รวม	๑	๑	๔	๖.๐๖	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๒.๗๘	๑ กอง
๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘.๑ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖	๒๔.๒๔	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑.๒๐	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	๑	๑	๑๖	๒๔.๒๔	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑.๒๐	๑ สำนัก/๑ กอง
๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๙.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๗.๕๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๒	สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๕	๗.๕๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๒	๑ สำนัก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาพื้นที่ และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์	(๑) แผนงานการเกษตร	๒	๓.๐๓	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๕	สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๒	๓.๐๓	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๕	๑ สำนัก
รวมทั้งสิ้น	๑๐	๑๒	๖๖	๑๐๐	๒๙,๔๘๖,๓๐๐	๑๐๐	๑ สำนัก/๕ กอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมและน้ำแล้ง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
	รวม ๐ โครงการ	๐								

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๘๐,๐๐๐	✓				๑๐ มี.ค. ๖๙	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๓๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน	๒๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา วัสดุการเรียนการสอน	๑๗๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือ เรียน	๑๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน	๕๕๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๔๑๑,๖๐๐	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ จัดงบ				
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียน	๑๕,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๐๐๙,๓๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๖๐๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)	๒,๔๙๔,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๑,๘๗๐,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
รวม ๑๐ โครงการ		๔,๔๓๘,๓๐๐						๒,๙๖๙,๖๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๘๐,๐๐๐	✓				๑๐ ม.ค. ๖๙	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๓๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน	๒๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา วัสดุการเรียนการสอน	๑๗๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือ เรียน	๑๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน	๕๕๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๔๑๑,๖๐๐	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินงาน				
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียน	๑๕,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๐๐๙,๓๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๖๐๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)	๒,๔๙๔,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๑,๘๗๐,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
รวม ๑๐ โครงการ		๔,๔๓๘,๓๐๐						๒,๙๖๙,๖๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๘๐,๐๐๐	✓				๑๐ ม.ค. ๖๙	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๓๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน	๒๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา วัสดุการเรียนการสอน	๑๗๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือ เรียน	๑๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน	๕๕๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๔๑๑,๖๐๐	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินงาน				
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียน	๑๕,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๐๐๙,๓๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๖๐๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)	๒,๔๙๔,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๑,๘๗๐,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
รวม ๑๐ โครงการ		๔,๔๓๘,๓๐๐						๒,๙๖๙,๖๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๘๐,๐๐๐	✓				๑๐ ม.ค. ๖๙	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๓๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน	๒๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา วัสดุการเรียนการสอน	๑๗๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือ เรียน	๑๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน	๕๕๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๔๑๑,๖๐๐	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินงาน				
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียน	๑๕,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๐๐๙,๓๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๖๐๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)	๒,๔๙๔,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๑,๘๗๐,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
รวม ๑๐ โครงการ		๔,๕๓๘,๓๐๐						๒,๙๖๙,๖๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมเกษตรกร	๒๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	ไม่มี	กองการศึกษา	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐								

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ	๓๐,๐๐๐			✓		พ.ค. ๖๙	ไม่มี	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐			✓		ก.ค.๖๙	ไม่มี	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการจัดตั้งตลาดชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓		ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ไม่มี	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐								

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๕,๐๐๐			✓		ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	ไม่มี	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐			✓		เม.ย. ๖๙	ไม่มี	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๒ โครงการ		๕๕,๐๐๐								

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกกำลังกายการป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์	๓๕,๐๐๐			✓		เม.ย..๖๙	ไม่มี	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐			✓		มี.ค.-ก.ค..๖๙	ไม่มี	กองสาธารณสุข	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐		✓			ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	๖,๗๑๗	กองสาธารณสุข	
รวม ๓ โครงการ		๔๑๕,๐๐๐						๖,๗๑๗		

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์ด้านส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางค่อมถึงบ้านนางแคล้วบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๒๘๐,๐๐๐	✓				๑๖ ก.พ.๖๙	๒๗๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนน ๒๐๑ ถึง หนองเกตุ บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ ๑	๓๙๙,๐๐๐	✓				๑๖ ก.พ.๖๙	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านจะบู่ หมู่ที่ ๙	๓๖๓,๐๐๐	✓				๒๐ ก.พ.๖๙	๓๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดเมืองตะโก บ้านเมืองตะโก หมู่ที่ ๑๕	๒๙๕,๐๐๐	✓				๒๐ ก.พ.๖๙	๒๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย กุดบักไถบ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓	๔๐๒,๐๐๐		✓			ต.ค.-ธ.ค.๖๘	๓๙๔๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตาปู่ บ้านถึงตะกุด บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	✓				๒๒ ธ.ค.๖๘	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศใต้ หมู่บ้าน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕	๔๐๕,๐๐๐	✓				๒๒ ธ.ค.๖๘	๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดอน มุกมันเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔	๔๐๒,๐๐๐	✓				๒๒ ธ.ค.๖๘	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสระขี้ตุน เชื่อมบ้านใหม่โนนระเวียง บ้านสระขี้ตุน หมู่ที่ ๖	๔๐๒,๐๐๐		✓			ต.ค.-ธ.ค.๖๘	๓๙๔๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสาม กลุ่มพัฒนา เชื่อมบ้านใหม่โนนระเวียง บ้าน สามกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๐๒,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๓๙๓๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบึง ปตท. เชื่อมบ้านห้วย บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๖,๐๐๐	✓				๒ ก.พ. .๖๙	๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายฝายน้ำล้น เชื่อมถนนทางหลวง ๒๐๑ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗	๔๐๒,๐๐๐	✓				๒ ก.พ.๖๙	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร้ นายพล บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ ๑๑	๔๐๒,๐๐๐	✓				ม.ค.-มี.ค.๖๙	๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัด สามกลุ่มพัฒนา เชื่อมประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๔๗,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๓๓๙๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายกลางบ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๒	๑๑๕,๐๐๐	✓				๕ ม.ค.๖๙	๑๑๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกลางบ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๒	๓๘๗,๐๐๐	✓				๕ ม.ค.๖๙	๓๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร โรงจอดรถ (กองช่าง)	๑๗๓,๐๐๐			✓		ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ไม่มี	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร สำนักงาน (กองคลัง)	๒๑๒,๐๐๐			✓		ม.ค.-มี.ค.๖๙	ไม่มี	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๑ ถึง หมู่ ๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๖,๕๒๑,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๔,๔๓๙,๙๐๐	กองช่าง	
๒๐	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ภายในตำบลไปยังวัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ) สายหมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๘๔,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๙,๙๖๘,๔๐๐	กองช่าง	
รวม ๒๐ โครงการ		๒๒,๘๗๘,๐๐๐						๑๘,๗๙๖,๓๐๐		

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์ด้านส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางค่อมถึงบ้านนางแคล้วบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๒๘๐,๐๐๐	✓				๑๖ ก.พ.๖๙	๒๗๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนน ๒๐๑ ถึง หนองเกตุ บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ ๑	๓๙๙,๐๐๐	✓				๑๖ ก.พ.๖๙	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านจะบู่ หมู่ที่ ๙	๓๖๓,๐๐๐	✓				๒๐ ก.พ.๖๙	๓๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดเมืองตะโก บ้านเมืองตะโก หมู่ที่ ๑๕	๒๙๕,๐๐๐	✓				๒๐ ก.พ.๖๙	๒๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย กุดบักไถบ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓	๔๐๒,๐๐๐		✓			ต.ค.-ธ.ค.๖๘	๓๙๔๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตาปู่ บ้านถึงตะกุด บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	✓				๒๒ ธ.ค.๖๘	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศใต้ หมู่บ้าน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕	๔๐๕,๐๐๐	✓				๒๒ ธ.ค.๖๘	๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดอน มุกมันเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔	๔๐๒,๐๐๐	✓				๒๒ ธ.ค.๖๘	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสระขี้ตุน เชื่อมบ้านใหม่โนนระเวียง บ้านสระขี้ตุน หมู่ที่ ๖	๔๐๒,๐๐๐		✓			ต.ค.-ธ.ค.๖๘	๓๙๔๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสาม กลุ่มพัฒนา เชื่อมบ้านใหม่โนนระเวียง บ้าน สามกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๐๒,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๓๙๓๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบึง ปตท. เชื่อมบ้านห้วย บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๖,๐๐๐	✓				๒ ก.พ. .๖๙	๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายฝายน้ำล้น เชื่อมถนนทางหลวง ๒๐๑ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗	๔๐๒,๐๐๐	✓				๒ ก.พ.๖๙	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร้ นายพล บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ ๑๑	๔๐๒,๐๐๐	✓				ม.ค.-มี.ค.๖๙	๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัด สามกลุ่มพัฒนา เชื่อมประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๔๗,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๓๓๙๐๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายกลางบ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๒	๑๑๕,๐๐๐	✓				๕ ม.ค.๖๙	๑๑๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกลางบ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๒	๓๘๗,๐๐๐	✓				๕ ม.ค.๖๙	๓๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร โรงจอดรถ (กองช่าง)	๑๗๓,๐๐๐			✓		ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ไม่มี	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร สำนักงาน (กองคลัง)	๒๑๒,๐๐๐			✓		ม.ค.-มี.ค.๖๙	ไม่มี	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๑ ถึง หมู่ ๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๖,๕๒๑,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๔,๔๓๙,๙๐๐	กองช่าง	
๒๐	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ภายในตำบลไปยังวัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ) สายหมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๘๔,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๙,๙๖๘,๔๐๐	กองช่าง	
รวม ๒๐ โครงการ		๒๒,๘๗๘,๐๐๐						๑๘,๗๙๖,๓๐๐		

๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวิสต์

๗.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยา เสพติด	๔๐๐,๐๐๐	✓				๒๖ ต.ค.๖๘	๓๘๗,๑๖๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอ ด้านขุนทด	๘๐,๐๐๐	✓				๑ มี.ค.๖๙	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ก.ค.๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด	๔๐,๐๐๐			✓		ต.ค.๖๘	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย (ท้องถิ่นสัมพันธ์)	๕๐,๐๐๐	✓				๑๘ มี.ค.๖๙	ไม่มี	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๓ เม.ย.๖๙	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
รวม ๗ โครงการ		๘๒๐,๐๐๐						๖๖๗,๑๖๐		

๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐			✓		เม.ย.-พ.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	✓				๒๔ เม.ย.๖๙	๒,๙๑๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณบดินทรเทพยวรางกูร	๒๐,๐๐๐			✓		ก.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๔	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี	๑๐,๐๐๐			✓		มิ.ย.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๕	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๓๐,๐๐๐			✓		เม.ย.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๖	โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	๑๐,๐๐๐			✓		ก.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๗	โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม ใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร	๒๐,๐๐๐			✓		ก.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๘	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนอง บัวตะเกียด	๓๕,๐๐๐			✓		เม.ย..๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๙	โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัด กิจกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลหนองบัวตะเกียด	๓๐,๐๐๐	✓				๑๙ พ.ค.๖๙	๑๕,๓๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐			✓		ธ.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการวันแม่	๑๐,๐๐๐			✓		ส.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๒	โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ของพนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐			✓		ม.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-มี.ค.๖๙	ไม่มี	กองคลัง	
๑๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๕,๐๐๐			✓		ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ไม่มี	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการจิตอาสา	๓๐,๐๐๐	✓				๒๖ พ.ค.๖๙	๒๗,๑๐๐	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรท้องถิ่นและพนักงาน จ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรท้องถิ่นและพนักงาน	๕๐,๐๐๐			✓		ก.ค.-ก.ย.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการศึกษาดูงานนำประชาชนเข้ากราบ ถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	๔๐,๐๐๐	✓				๑๗ ม.ค.๖๙	๓๘,๓๕๐	สำนักปลัด	
รวม ๑๗ โครงการ		๓๕๕,๐๐๐						๘๓,๖๖๕		

๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

๙.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐			✓		มี.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐			✓		มิ.ย.-ก.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐			✓		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อปท.	๒๐,๐๐๐			✓		ก.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐			✓		พ.ย.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๓๓๐,๐๐๐								

๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา การดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ	๒๕,๐๐๐			✓		ก.ค.-ส.ค.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐			✓		ก.ค.-ก.ย.๖๙	ไม่มี	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๗๕,๐๐๐								

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนของงาน/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง

๒. ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน ของประชาชนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ และคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/โครงการ การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก

๔. เทศบาลยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งถัดไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะไม่สามารถ

ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคน และชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน